



Mesto Prešov

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo  
na zhotovenie stavby:  
„Úprava plochy na ul. Ďumbierskej 2(P34)  
a Ďumbierskej 2-4 (P21), Prešov“**

Vydanie:

Strana  
1/3

uzavretý podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a pôvodnej zmluvy o dielo. č. 201700961 zo dňa 17.10.2017 (ďalej len pôvodná zmluva)

číslo u zhotoviteľa:

číslo u objednávateľa:

na zhotovenie stavby „Úprava plochy na ul. Ďumbierskej 2(P34) a Ďumbierskej 2-4 (P21), Prešov“

## I. Zmluvné strany

### 1.1. Objednávateľ:

Názov: **MESTO PREŠOV**  
Sídlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov  
Štatutárny orgán: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta  
IČO: 00 327 646  
DIČ: 2021225679  
Osoby oprávnené konať:  
– vo veciach zmluvných: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca OSR, MsÚ Prešov  
– vo veciach technických: Ing. Milena Kollarčíková, poverená riadením odd. IČ, MsÚ v Prešove  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
Číslo účtu/IBAN: SK05 1111 0000 0066 1991 1008  
SWIFT/BIC: UNCRSKBX  
Telefón: 051/3100205,  
e-mail: milena.kollarcikova@presov.sk

### 1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: IQ Reality s.r.o.  
Sídlo: Pod Švabľovkou 23, 083 01 Sabinov  
Zastúpený: Bc. Ľubomír Lánik  
IČO: 51 040 859  
DIČ: 21 20 570 729  
IČ DPH: nie platca DPH  
Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo : 35031/P  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu: 40 2490 9778  
IBAN: SK39 7500 0000 0040 2490 9778  
SWIFT: CEKOSKBX  
Telefón/mobil: +421 918 038 126  
E-mail: [iqrealityiqreality1@gmail.com](mailto:iqrealityiqreality1@gmail.com)



**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo  
na zhotovenie stavby:  
„Úprava plochy na ul. Ďumbierskej 2(P34)  
a Ďumbierskej 2-4 (P21), Prešov“**

Účastníci pôvodnej zmluvy konštatujú, že na uvedenej stavbe sa vyskytli okolnosti, ktoré sa zo strany zhotoviteľa nedali predpokladať. Zhotoviteľ informoval objednávateľa o skutočnosti, ktorá bráni v realizácii diela v zmluvnom termíne. Touto skutočnosťou je dlhodobo nižšia vonkajšia teplota, než je minimálna teplota odporúčaná pre technologické postupy prác uvedených v predmete zmluvy. Ak by sa pokračovalo vo výstavbe pri týchto teplotách vzduchu, nie je možné zaručiť kvalitu prevedenia stavebných prác.

Na základe uvedených skutočností sa účastníci pôvodnej zmluvy o dielo dohodli na dodatku č.1 k pôvodnej zmluve, ktorým sa pôvodná zmluva mení a dopĺňa takto:

## VI. Čas plnenia, lehota výstavby

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, za predpokladu spolupôsobenia objednávateľa, plynulého financovania vykonaných prác objednávateľom, vhodných klimatických podmienok pre dodržanie technologického postupu diela realizovať v termíne uvedenom v bode 6.2
- 6.2. Lehota výstavby:  
Začiatok výstavby – dňom odovzdania staveniska 21.11.2017  
Pôvodný termín ukončenia diela – do 19.02.2018.  
**Nový termín ukončenia diela - do 90 dní od písomného oznámenia začatia pokračovania stavebných prác objednávateľom zhotoviteľovi s prihliadnutím na poveternostné podmienky.**
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hod., písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela a následne to vyznačí v stavebnom denníku.

## XV. Záverečné ustanovenia

- 15.1. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Ostatné články Pôvodnej zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom č. 1 zmenené alebo doplnené, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 15.2. Okrem osôb uvedených v čl. I. sú oprávnení zmluvne rokovať, podpisovať dohody zmluvných strán a vo veciach tejto zmluvy, ako aj jej dodatkov za zhotoviteľa všetci členovia štatutárneho orgánu.
- 15.3. Zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov.
- 15.4. Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve je vyhotovený v šiestich origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ štyri originály.
- 15.5. Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve je povinne zverejniteľný a zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.



Mesto Prešov

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo  
na zhotovenie stavby:  
„Úprava plochy na ul. Ďumbierskej 2(P34)  
a Ďumbierskej 2-4 (P21), Prešov“**

Vydanie:


Strana  
3/3

15.6. Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo ostávajú v platnosti v jej pôvodnom znení a dohodnutom právnom význame.

V Prešove, dňa ...8...02...2018.


Objednávateľ:

  
**Ing. Andrea Turčanová**  
primátorka mesta



V Prešove, dňa 1.2.2018

Zhotoviteľ:

  
**Bc. Ľubomír Lánik**  
konateľ spoločnosti